

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
Obra: REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL						Data: novembro-22			
Prop.: Câmara Municipal de Estiva									
Local: Av. Prefeito Gabriel Rosa, 225 - Centro - Estiva - MG									
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
		R\$	Peso %	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.563,93	0,98%	1.563,93	100,00%	-		-	
2.	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 5.095,96	3,20%	5.095,96	100,00%	-		-	
3.	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 542,79	0,34%	542,79	100,00%	-		-	
4.	ESQUADRIAS	R\$ 13.686,45	8,59%	6.843,23	50,00%	6.843,23	50,00%	-	
5.	REVESTIMENTO	R\$ 136,56	0,09%	136,56	100,00%	-		-	
6.	COBERTURA	R\$ 52.771,83	33,12%	15.831,55	30,00%	36.940,28	70,00%	-	
7.	FÔRRO	R\$ 1.832,57	1,15%	-		916,29	50,00%	916,29	50,00%
8.	PISOS	R\$ 2.024,50	1,27%	2.024,50	100,00%	-		-	
9.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 20.043,78	12,58%	20.043,78	100,00%	-		-	
10.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 2.985,74	1,87%	-		2.985,74	100,00%	-	
11.	VIDROS	R\$ 1.358,36	0,85%	1.358,36	100,00%	-		-	
12.	PINTURA	R\$ 54.261,28	34,06%	-		16.278,38	30,00%	37.982,90	70,00%
13.	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 3.014,82	1,89%	-		-		3.014,82	100,00%
	<b>TOTAIS</b>	<b>R\$ 159.318,57</b>	<b>100,00%</b>	<b>53.440,65</b>	<b>33,54%</b>	<b>63.963,92</b>	<b>40,15%</b>	<b>41.914,00</b>	<b>26,31%</b>
	<b>TOTAIS ACUMULADOS</b>			<b>53.440,65</b>	<b>33,54%</b>	<b>R\$ 117.404,57</b>	<b>73,69%</b>	<b>R\$ 159.318,57</b>	<b>100,00%</b>

Mayara Ferreira Rezende Silva  
Arquiteta e Urbanista  
CAU nº A102080-3